

石垣復旧工事の今後の予定をお知らせします。

応急対策工事について

	1月	2月	3月	4月	5月
排水処理工事	設計書作成				
斜面安定等工事	→				
石垣撤去工事		→			

総事業費の概算（予定）

崩落面積 1,676 m²

復旧面積 2,625 m²

総事業費（予定）31億5千万円～35億5千万円

本格復旧工事について

① 目標と条件

厳しい条件下、安全で最適な技術を駆使し5年間で石垣を復旧する。

受注者決定前での事業費提示はできない。

課題：工着手が最も早い契約方法を採用する。

⇒デザインビルド方式での工事発注で検討・調整する。

② 契約まで（検討中）

プロポーザル方式での決定

	1月	2月	3月	4月
採点委員選任		公告期間		議決★
実施要領等作成		→		
要求水準書作成			審査期間	
など事前準備	→			

③ 契約後の工程（参考）

2023 年度中の完成を目指す。

	1 年目 2019 年度	2 年目 2020 年度	3 年目 2021 年度	4 年目 2022 年度	5 年目 2023 年度
設計等	■				
準備	■				
石垣回収	■				
石垣積直し			■		
片付け					■